

**LAPORAN PERKEMBANGAN KEGIATAN PEMBANGUNAN GEDUNG/SARANA
TA.2025**

Data Kegiatan

1	Nama SKPD	:	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA TENGAH
2	Nama Paket Kegiatan	:	PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR (1 PEMBANGUNAN UNIT SEKOLAH BARU (USB) SMA NEGERI KEMALANG)
3	Sumber Anggaran	:	APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025
4	Nilai Pagu	:	Rp 6.013.000.000,00
5	Nilai Kontrak	:	Rp 4.981.916.000,00
6	Waktu Kontrak	:	175 Hari
7	Termin Pencairan Kontrak	:	
8	Nama & Alamat Penyedia Jasa	:	Desa Lesmana, RT 001, RW 009, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas
9	Masa Pemeliharaan	:	180 Hari

Perkembangan Kegiatan

a. Laporan per- :

Bulan Tanggal Minggu Ke- (%)		Bulan Agustus							Bulan September					Bulan Oktober				Bulan November				Bulan Desember				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
b.	RENCANA PROGRES	0.04	0.38	1.81	4.38	4.06	4.90	4.72	6.39	5.19	4.18	5.15	5.25	3.73	3.33	2.97	3.15	4.90	5.32	6.19	6.51	6.53	5.40	4.40	1.10	0.01
c.	RENCANA PROGRES KUMULATIF	0.04	0.43	2.24	6.62	10.68	15.58	20.30	26.69	31.88	36.05	41.21	46.46	50.19	53.52	56.49	59.64	64.54	69.86	76.05	82.56	89.09	94.48	98.88	99.99	100.00
d.	REALISASI PROGRES	0.06	0.28	2.26	3.65																					
e.	REALISASI PROGRES KUMULATIF	0.06	0.34	2.60	5.50																					
f.	DEVIASI (+/-)	0.02	- 0.09	0.36	- 1.11																					

e.	Bobot Pekerjaan yang sudah berprogres	:	5,50 %
f.	Bobot Pekerjaan yang sedang/akan progres	:	- Pekerjaan cut n fill (0,25%), Pekerjaan FP 1 (0,95%), pekerjaan FP 2 (0,75%), Pekerjaan FP 3 (0,12%), Pekerjaan Pedestal Kolom K1A (0,7%), Pekerjaan Pedestal Kolom K1B (0,56%)
g.	Kendala Permasalahan & upaya tindaklanjut	:	- Dikarenakan MC-0 belum selesai, maka progres & schedule masih mengacu pada kontrak dan mengakibatkan beberapa volume yang belum bisa diinput. Upaya yang dapat dilakukan dibutuhkan kan percepatan perhitungan sehingga dapat segera diselesaikan di minggu depan. - Penambahan tukang dilakukan pada pertengahan minggu yaitu pada hari Rabu siang, sementara lahan dan material sudah siap. Upaya yang dapat dilakukan adalah lembur dan penambahan tukang kembali dikarenakan area pengerjaan masih luas.
h.	Pengendalian Kontrak	:	
i.	Catatan PPK	:	:
j.	foto-foto perkembangan kegiatan	:	terlampir

KET. PENGISIAN

- diisi nama SKPD pelaksana kegiatan
 - diisi nama paket kegiatan
 - diisi sumber anaaaran paket kegiatan (PAD/APBD: BLUD: DAK: DBHCHT: lainnva)
 - diisi nilai pagu anggaran kegiatan sesuai dokumen DPA (Rp)
 - diisi nilai kontrak kegiatan (Rp)
 - diisi waktu pelaksanaan kegiatan sesuai kontrak (dari tanoal/bulan s.d. tanoal/bulan dan berapa hari kalender)
 - diisi termin pencairan anggaran sesuai kontrak (berapa kali dan prosentasenya sesuai proges berapa)
 - diisi nama dan alamat Penyedia Jasa pelaksana kegiatan
 - diisi waktu masa pemeliharaan hasil kegiatan sesuai kontrak (dari tanoal/bulan s.d. tanoal/bulan dan berapa hari kalender)
-
- diisi waktu laaporan untuk perkembangan pada minoou ke- / tanoal ...
 - diisi target bobot pekerjaan sesuai iadwal vano sudah ditetakaan (kumulatif %)
 - diisi realisasi bobot pekerjaan pada waktu pelaporan (kumulatif %)
 - diisi selisih realisasi bobot pekerjaan terhadap target bobot pekerjaan (%)
 - diisi uraian singkat bobot pekerjaan (tahap) vano sudah selesai dikeriakan
 - diisi uraian singkat bobot pekerjaan (tahap) yang sedang/akan berprogres dikeriakan
 - diisi uraian singkat kendala permasalahan vano dihadapi dan upava tindaklanjutnya
 - diisi keterangan terhadap pengendalian kontrak pekerjaan yang sudah dilakukan (contoh: MC 0, MC 1, SCM, SP1, SP2, adendum dll)
 - diisi uraian/catatan PPK terhadap perkembangan/progres pekerjaan
 - diisi foto-foto perkembangan pekerjaan sesuai proores (di lampirkan pada sheet "foto-foto")

LAPORAN PERKEMBANGAN KEGIATAN PEMBANGUNAN GEDUNG/SARANA
TA.2025

Data Kegiatan	
1	Nama SKPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA TENGAH
2	Nama Paket Kegiatan : PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR (1 PEMBANGUNAN UNIT SEKOLAH BARU (USB) SMA NEGERI KEMALANG)
3	Sumber Anggaran : APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025
4	Nilai Pagu : Rp 6.013.000.000,00
5	Nilai Kontrak : Rp 4.981.916.000,00
6	Waktu Kontrak : 175 Hari
7	Termin Pencairan Kontrak :
8	Nama & Alamat Penyedia Jasa : Desa Lesmana, RT 001, RW 009, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas
9	Masa Pemeliharaan : 180 Hari

Perkembangan Kegiatan

a. Laporan per-																										
					Bulan Agustus				Bulan September				Bulan Oktober				Bulan November				Bulan Desember					
Bulan																										
Tanggal																										
Minggu Ke-		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Minggu Ke- (%)																										
b.	RENCANA PROGRES	0,04	0,38	1,81	4,38	4,06	4,90	4,72	6,39	5,19	4,18	5,15	5,25	3,73	3,33	2,97	3,15	4,90	5,32	6,19	6,51	6,53	5,40	4,40	1,10	0,01
c.	RENCANA PROGRES KUMULATIF	0,04	0,43	2,24	6,62	10,68	15,58	20,30	26,69	31,88	36,05	41,21	46,46	50,19	53,52	56,49	59,64	64,54	69,86	76,05	82,56	89,09	94,48	98,88	99,99	100,00
h.	REALISASI PROGRES	0,06	0,28	2,26	3,65	4,22	4,67	1,69	-																	
i.	REALISASI PROGRES KUMULATIF	0,06	0,34	2,60	6,25	10,47	15,14	16,83																		
j.	DEVIASI (+/-)	0,02	- 0,09	0,36	- 0,37	- 0,21	- 0,44	- 3,47																		

e.	Bobot Pekerjaan yang sudah berprogres	:	16,83 %
f.	Bobot Pekerjaan yang sedang/akan progres	:	A. Pekerjaan Persiapan (0,48%) B. Pekerjaan Persiapan Lahan dan Pagar Kawasan (4,75%) C. Gedung Utama SMA Negeri 1 Kemalang (8,64%) D. Pekerjaan Lansekap dan Mekanikal, Elektrikal, Plumbing (2,31%) (<i>rincian terlampir</i>)
g.	Kendala Permasalahan & upaya tindaklanjut	:	- Pembahasan bersama perencanaan untuk perubahan talud pembatas lahan menjadi talud penahan tanah - Tanggal 18-20 Agustus 2025 tukang dan pekerja hanya ada 12 orang - Mobilisasi untuk Varia beton sering terlambat dengan alasan adanya pekerjaan di RS Tegayoso Klaten. Penyedia jasa dapat membuat schedule pengecoran sehingga dari pihak Varia beton dapat mengetahui kebutuhan pengiriman beton pada proyek SMAN 1 Kemalang Klaten dan mereka dapat menjadwalkan pengiriman. - Keterlambatan mobilisasi material, agar kontraktor dapat membuat schedule mobilisasi material.
h.	Pengendalian Kontrak	:	
i.	Catatan PPK	:	:
j.	foto-foto perkembangan kegiatan	:	terlampir

KET. PENGISIAN

- diisi nama SKPD pelaksana kegiatan
- diisi nama paket kegiatan
- diisi sumber anggaran paket kegiatan (PAD/APBD; BLUD; DAK; DBHCHT; lainnya)
- diisi nilai pagu anggaran kegiatan sesuai dokumen DPA (Rp)
- diisi nilai kontrak kegiatan (Rp)
- diisi waktu pelaksanaan kegiatan sesuai kontrak (dari tanggal/bulan s.d. tanggal/bulan dan berapa hari kalender)
- diisi termin pencairan anggaran sesuai kontrak (berapa kali dan persentasenya sesuai progres berapa)
- diisi nama dan alamat Penyedia Jasa pelaksana kegiatan
- diisi waktu masa pemeliharaan hasil kegiatan sesuai kontrak (dari tanggal/bulan s.d. tanggal/bulan dan berapa hari kalender)

- diisi waktu laporan untuk perkembangan pada minggu ke- / tanggal ...
- diisi target bobot pekerjaan sesuai jadwal yang sudah ditetapkan (kumulatif %)
- diisi realisasi bobot pekerjaan pada waktu pelaporan (kumulatif %)
- diisi selisih realisasi bobot pekerjaan terhadap target bobot pekerjaan (%)
- diisi uraian singkat bobot pekerjaan (tahap) yang sudah selesai dikerjakan
- diisi uraian singkat bobot pekerjaan (tahap) yang sedang/akan berprogres dikerjakan
- diisi uraian singkat kendala permasalahan yang dihadapi dan upaya tindaklanjutnya
- diisi keterangan terhadap pengendalian kontrak pekerjaan yang sudah dilakukan (contoh: MC 0, MC 1, SCM, SP1, SP2, adendum dll)
- diisi uraian/catatan PPK terhadap perkembangan/progres pekerjaan
- diisi foto-foto perkembangan pekerjaan sesuai progres (di lampirkan pada sheet "foto-foto")