

Data Kegiatan Paket

Preservasi Ruas Jalan Brigjen Sudiarto (Semarang)

Uraian	Kontrak
Penyedia Jasa	PT. SATWIGA MUSTIKA NAGA
No. Kontrak	600.1.9.3/3658
Tgl. Kontrak	04 Juli 2025
Addendum 01	600.1.9.3/3658, Tanggal 04 Juli 2025
SPMK	600.1.9.3/3659, Tanggal 04 Juli 2025
Nilai Kontrak	Rp. 41.904.369.000,00 (termasuk PPN)
Perihal Addendum 01	Perubahan Daftar Kuantitas dan Harga dikarenakan adanya Penyesuaian Tarif Pajak Pertambahan Nilai
Waktu Pelaksanaan	181 Hari Kalender, 01 Juli s/d 31 Desember 2025
Ruang Lingkup Pekerjaan	Perkerasan Aspal dan Perkerasan Beton
Pekerjaan Minggu ini	Dokumentasi dengan Video Drone, Manajemen Lalin, K3 Laporan RK3K, Manajemen Mutu, Galian Biasa, Penyiapan Badan Jalan, LPA Kelas A, Lapis Pondasi Bawah Beton Kurus, Beton Fs-45 Fast Track.
Progres Tanggal 28 Juli sampai dengan 03 Agustus 2025 (Minggu ke-05)	Rencana : 0,957 % Realisasi : 2,272 % Deviasi : 1,315 %

Foto Pekerjaan Paket

Preservasi Ruas Jalan Brigjend Sudiarto (Semarang)

