

DAFTAR PLTM/H IPP DALAM PROGRESS PEMBANGUNAN

Unit Kerja : CABANG DINAS ESDM WILAYAH SERAYU UTARA

Update Data per 10 Oktober 2021

No.	Nama	Lokasi	Koordinat	Unit	Kapasitas (kW)		Estimasi Energi (GWH)	Pengembang	PIC / HP / Email	rencana COD		Status Progress	Keterangan / Kendala
					per Unit	Ter-pasang				Kontrak	Realisasi		
1	PLTM LAMBUR	Sungai Kali Genteng Ds Lambur Kec Kandangserang Kab Pekalongan	49M 334845 BT 9214655 LS	2	4,000	8,000	42.0	PT Indonesia Power	Sidiq / 081399324485	Juli 2020		90.518%	Pandemi Covid-19. Pandemi membuat Tenaga Kerja Asing (TKA) tidak bisa masuk ke Indonesia. TKA dari Austria dibutuhkan untuk Supervisi pemasangan peralatan utama PLTM dan Pengurangan tenaga kerja kontraktor 10 orang
2	PLTM HARJOSARI	Sungai Kali Genteng Ds Bojongkoneng Kec Kandangserang Kab Pekalongan	49M 336140 BT 9211708 LS	3	3,300	9,900	52.0	PT Indonesia Power	Arifin / 081246199819	Des 2021		75%	
JML ON PROGRESS		2		5	7,300	17,900	94.1						