



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA
BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH CILACAP**

Jl. May. Jend. D.I Panjaitan No. 1 Telp. (0282) 533862 Cilacap

SERTIFIKAT BULANAN

NO. : 01 (SATU)

TANGGAL 25 JULI 2022

**KEGIATAN : PENYELENGGARAAN JALAN PROVINSI BALAI
PENGELOLAAN JALAN WILAYAH CILACAP**

PAKET : REHABILITASI JALAN RUAS BOBOTSARI - BELIK

NO. / TGL. KONTRAK : 027.2/1277 TANGGAL 27 JUNI 2022

SUMBER DANA : APBD

TAHUN ANGGARAN : 2022



**CV. ABYAKTA
KONTRAKTOR & PERDAGANGAN UMUM**

Alamat : Desa Pengadegan RT. 10 RW. 05 Kec. Pengadegan Kab. Purbalingga Telp. 085227930240



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA
BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH CILACAP

Jl. May. Jend. D.I Panjaitan No. 1 Telp. (0282) 533862 Cilacap

KEGIATAN : PENYELENGGARAAN JALAN PROVINSI BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH CILACAP SERTIFIKAT NO. : 01 (SATU)
 PAKET : REHABILITASI JALAN RUAS BOBOTSARI - BELIK TGL./BLN./THN. : 25 JULI 2022
 NO./ TGL. PERJANJIAN : 027.2 / 1277, TANGGAL 27 JUNI 2022
 SUMBER DANA : APBD. TAHUN ANGGARAN 2022
 PENYEDIA JASA : CV. ABYAKTA

DIVISI	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK AWAL		BOBOT S/D SEKARANG (%)	TOTAL BIAYA S/D SEKARANG (%)
		BOBOT (%)	JUMLAH HARGA (Rp.)		
1	UMUM	1,664	17.991.747,33	0,370	3.999.174,73
2	DRAINASE	10,819	116.962.023,49	-	-
3	PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK	5,546	59.954.213,81	-	-
4	PEKERJAAN PREVENTIF	-	-	-	-
5	PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN	10,706	115.737.561,36	-	-
6	PERKERASAN ASPAL	55,587	600.937.136,17	-	-
7	STRUKTUR	-	-	-	-
8	REHABILITASI JEMBATAN	-	-	-	-
9	PEKERJAAN HARIAN DAN PEKERJAAN LAIN-LAIN	2,520	27.237.590,66	-	-
10	PEKERJAAN PEMELIHARAAN KINERJA	13,158	142.246.374,39	-	-
JUMLAH FISIK S/D SAAT INI		100,000	1.081.066.647,21	0,370	3.999.174,73
PPN 11 %			118.917.331,19		439.909,22
JUMLAH TOTAL (A)			1.199.983.978,40		4.439.083,95
DIBULATKAN			1.199.983.000,00		4.439.000,00
MATERIAL DI LAPANGAN (B)					-
JUMLAH BRUTO PELAKSANAAN PEKERJAAN S/D BULAN INI (C) = (A) + (B)					4.439.000,00
POTONGAN	1. PEMBAYARAN SERTIFIKAT S/D BULAN LALU (D1)				
	2. PENGEMBALIAN UANG MUKA (D2) = 30% x (C)				1.331.700,00
	3. RETENSI (D3) = 5% x (C)				221.950,00
JUMLAH POTONGAN SERTIFIKAT BULAN INI (E) = (D1) + (D2) + (D3)					1.553.650,00
JUMLAH NETTO SERTIFIKAT BULAN INI (F) = (C) - (E)					2.885.350,00

Terbilang: **Dua juta delapan ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus lima puluh ribu rupiah**

Progres Yang Dicapai :

* Prestasi s/d Bulan ini = 0,370 %
 * Prestasi s/d Bulan lalu = %
 * Prestasi Bulan ini = 0,370 %

Mengetahui:
 KEPALA BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH CILACAP
 SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN / KUASA
 PENGGUNA BARANG DAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

TEGUH IMAN PRIYANTO, S.Sos, M.Si
 NIP. 19690919 199203 1 008

Diperiksa Oleh:
 PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

ADHI WIRAWAN, ST. MT.
 NIP. 19781111 200604 1 009

Diajukan Oleh:
 PENYEDIA JASA
 CV. ABYAKTA

ARI HARYANTO, ST
 Direktur



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA
BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH CILACAP

Jl. May. Jend. D.I Panjaitan No. 1 Telp. (0282) 533862 Cilacap

KEGIATAN : PENYELENGGARAAN JALAN PROVINSI BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH CILACAP
PAKET : REHABILITASI JALAN RUAS BOBOTSARI - BELIK
NO./ TGL. KONTRAK : 027.2 / 1277, TANGGAL 27 JUNI 2022
SUMBER DANA : APBD. TAHUN ANGGARAN 2022
PENYEDIA JASA : CV. ABYAKTA

ADDENDUM NO. : '
SERTIFIKAT NO. : 01 (SATU)
TGL/BLN.THN : 25 JULI 2022
LEMBAR : 02

DIVISI 1 : UMUM				JUMLAH HARGA DIVISI INI : Rp. 17.991.747,33				
Nomor Mata Pemby	Uraian Pekerjaan	Sat	Kuantitas Kontrak Awal	Kuantitas Pekerjaan			Jumlah	
				Bulan Lalu	Bulan ini	s/d Bulan ini	Harga Satuan (Rp.)	Total Harga (Rp.)
1.2	Mobilisasi							
1.2.7	Kantor Lapangan dan Fasilitasnya	Unit	1,00		1,00	1,00	3.750.000,00	3.750.000,00
1.8	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas							
1.1.1(1)	Manajemen Lalin : Petugas Bendera (Flagmen)	OB	5,00				250.000,00	-
1.1.1(7)	Manajemen Lalin : Rambu Tetap (Selama Pelaksanaan)	Buah	2,00				250.000,00	-
1.8.1(11)	Manajemen Lalin : Traffic Cone (Plastik/karet/cetak beto	Buah	10,00				500.000,00	-
1.19	Keselamatan dan Kesehatan Kerja							
	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Penunjang K3 Konstruksi							
1.19.4a	K3: Alat Pelindung Diri / APD (untuk personil Manajerial dan tamu)	set	4,00				500.000,00	-
1.19.4b	K3: Fasilitas Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K)	set	1,00				500.000,00	-
1.19.4c	K3: Tanda Peringatan dan Panduan K3 Konstruksi di Lapangan	Buah	5,00				500.000,00	-
1.21.4	Uji Mutu Independent Pada Pekerjaan Aspal (Sifat bahan, sifat campuran, dan hasil penghamparan)	Paket	1,00		0,10	0,10	2.491.747,33	249.174,73
JUMLAH HARGA PERBAGIAN SAAT INI (Rp)								3.999.174,73
PROSENTASE PERBAGIAN SAAT INI (%)								22,228

DISETUJUI OLEH
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

ADHI WIRAWAN, ST. MT.
NIP. 19781111 200604 1 009

DIPERIKSA OLEH:
Staf Teknik I

NUGROHO PRIMANTYO, ST
NIP. 19950114 201902 1 004

DIBUAT OLEH:
Penyedia

CV. ABYAKTA

LUKMAN
Pelaksana



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA
BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH CILACAP

Jl. May. Jend. D.I Panjaitan No. 1 Telp. (0282) 533862 Cilacap

SERTIFIKAT BULANAN

NO. : 02 (DUA)

TANGGAL 25 AGUSTUS 2022

**KEGIATAN : PENYELENGGARAAN JALAN PROVINSI BALAI
PENGELOLAAN JALAN WILAYAH CILACAP**

PAKET : REHABILITASI JALAN RUAS BOBOTSARI - BELIK

NO. / TGL. KONTRAK : 027.2/1277 TANGGAL 27 JUNI 2022

ADDENDUM NO.01 : TANGGAL 01 AGUSTUS 2022

SUMBER DANA : APBD

TAHUN ANGGARAN : 2022



CV. ABYAKTA
KONTRAKTOR & PERDAGANGAN UMUM

Alamat : Desa Pengadegan RT. 10 RW. 05 Kec. Pengadegan Kab. Purbalingga Telp. 085227930240



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA
BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH CILACAP

Jl. May. Jend. D.I Panjaitan No. 1 Telp. (0282) 533862 Cilacap

KEGIATAN : PENYELENGGARAAN JALAN PROVINSI BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH CILACAP
 PAKET : REHABILITASI JALAN RUAS BOBOTSARI - BELIK ADDENDUM NO. : 01
 NO./ TGL. PERJANJIAN : 027.2 / 1277, TANGGAL 27 JUNI 2022 TANGGAL : 01 AGUSTUS 2022
 SUMBER DANA : APBD. TAHUN ANGGARAN 2022 SERTIFIKAT NO. : 02 (DUA)
 PENYEDIA JASA : CV. ABYAKTA TGL./BLN./THN. : 25 AGUSTUS 2022

DIVISI	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK AWAL		ADDENDUM NO.01		BOBOT S/D SEKARANG (%)	TOTAL BIAYA S/D SEKARANG (%)
		BOBOT (%)	JUMLAH HARGA (Rp.)	BOBOT (%)	JUMLAH HARGA (Rp.)		
1	UMUM	1,664	17.991.747,33	1,664	17.991.747,33	1,225	13.246.698,93
2	DRAINASE	10,819	116.962.023,49	10,819	116.962.220,00	10,819	116.962.220,00
3	PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK	5,546	59.954.213,81	8,488	91.758.272,34	0,146	1.582.614,57
4	PEKERJAAN PREVENTIF	-	-	-	-	-	-
5	PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEME	10,706	115.737.561,36	8,994	97.232.860,96	-	-
6	PERKERASAN ASPAL	55,587	600.937.136,17	54,957	594.120.167,89	-	-
7	STRUKTUR	-	-	-	-	-	-
8	REHABILITASI JEMBATAN	-	-	-	-	-	-
9	PEKERJAAN HARIAN DAN PEKERJAAN LAIN-LAIN	2,520	27.237.590,66	3,074	33.234.703,41	-	-
10	PEKERJAAN PEMELIHARAAN KINERJA	13,158	142.246.374,39	12,004	129.766.499,45	-	-
JUMLAH FISIK S/D SAAT INI		100,000	1.081.066.647,21	100,000	1.081.066.471,38	12,191	131.791.533,50
PPN 11 %			118.917.331,19		118.917.311,85		14.497.068,69
JUMLAH TOTAL (A)			1.199.983.978,40		1.199.983.783,23		146.288.602,19
DIBULATKAN			1.199.983.000,00		1.199.983.000,00		146.288.000,00
MATERIAL DI LAPANGAN (B)							-
JUMLAH BRUTO PELAKSANAAN PEKERJAAN S/D BULAN INI (C) = (A) + (B)							146.288.000,00
POTONGAN	1. PEMBAYARAN SERTIFIKAT S/D BULAN LALU (D1)						2.885.350,00
	2. PENGEMBALIAN UANG MUKA (D2) = 30% x (C)						43.886.400,00
	3. RETENSI (D3) = 5% x (C)						7.314.400,00
JUMLAH POTONGAN SERTIFIKAT BULAN INI (E) = (D1) + (D2) + (D3)							54.086.150,00
JUMLAH NETTO SERTIFIKAT BULAN INI (F) = (C) - (E)							92.201.850,00

Terbilang Sembilan puluh dua juta dua ratus satu ribu delapan ratus lima puluh rupiah

Progres Yang Dicapai :

* Prestasi s/d Bulan ini = 12,191 %
 * Prestasi s/d Bulan lalu = 0,370 %
 * Prestasi Bulan ini = 11,821 %

Mengetahui:
 KEPALA BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH CILACAP
 SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN / KUASA
 PENGGUNA BARANG DAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN


TEGUH IMAN PRIYANTO, S.Sos, M.Si
 NIP. 19690919 199203 1 008

Diperiksa Oleh:
 PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN


ADHI WIRAWAN, ST. MT.
 NIP. 19781111 200604 1 009

Diajukan Oleh:
 PENYEDIA JASA
 CV. ABYAKTA


ARJENARYANTO, ST
 Direktur



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA
BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH CILACAP**

Jl. May. Jend. D.I Panjaitan No. 1 Telp. (0282) 533862 Cilacap

KEGIATAN	: PENYELENGGARAAN JALAN PROVINSI BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH CILACAP	ADDENDUM NO.	: 01
PAKET	: REHABILITASI JALAN RUAS BOBOTSARI - BELIK	TANGGAL	: 1 AGUSTUS 2022
NO./ TGL. KONTRAK	: 027.2 / 1277, TANGGAL 27 JUNI 2022	SERTIFIKAT NO.	: 02 (DUA)
SUMBER DANA	: APBD. TAHUN ANGGARAN 2022	TGL/BLN.THN	: 25 AGUSTUS 2022
PENYEDIA JASA	: CV. ABYAKTA	LEMBAR	: 02

DIVISI 1 : UMUM				JUMLAH HARGA DIVISI INI : Rp. 17.991.747,33					
Nomor Mata Pemby	Uraian Pekerjaan	Sat	Kuantitas Kontrak Awal	Kuantitas Addendum No. 01	Kuantitas Pekerjaan			Jumlah	
					Bulan Lalu	Bulan ini	s/d Bulan ini	Harga Satuan (Rp.)	Total Harga (Rp.)
1.2	Mobilisasi								
1.2.7	Kantor Lapangan dan Fasilitasnya	Unit	1,00	1,00	1,00	-	1,00	3.750.000,00	3.750.000,00
1.8	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas								
1.1.1(1)	Manajemen Lalin : Petugas Bendera (Flagmen)	OB	5,00	5,00	-	2,00	2,00	250.000,00	500.000,00
1.1.1(7)	Manajemen Lalin : Rambu Tetap (Selama Pelaksanaan)	Buah	2,00	2,00	-	2,00	2,00	250.000,00	500.000,00
1.8.1(11)	Manajemen Lalin : Traffic Cone (Plastik/karet/cetak beton)	Buah	10,00	10,00	-	5,00	5,00	500.000,00	2.500.000,00
1.19	Keselamatan dan Kesehatan Kerja								
	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Penunjang K3 Konstruksi								
1.19.4a	K3: Alat Pelindung Diri / APD (untuk personil Manajerial dan tamu)	set	4,00	4,00	-	4,00	4,00	500.000,00	2.000.000,00
1.19.4b	K3: Fasilitas Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K)	set	1,00	1,00	-	1,00	1,00	500.000,00	500.000,00
1.19. 4c	K3: Tanda Peringatan dan Panduan K3 Konstruksi di Lapangan	Buah	5,00	5,00	-	5,00	5,00	500.000,00	2.500.000,00
1.21.4	Uji Mutu Independent Pada Pekerjaan Aspal (Sifat bahan, sifat campuran, dan hasil penghamparan)	Paket	1,00	1,00	0,10	0,30	0,40	2.491.747,33	996.698,93
JUMLAH HARGA PERBAGIAN SAAT INI (Rp)									13.246.698,93
PROSENTASE PERBAGIAN SAAT INI (%)									73,627

DISETUJUI OLEH
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

DIPERIKSA OLEH:
Staf Teknik I

DIBUAT OLEH:
Penyedia
CV. ABYAKTA


ADHE WIRAWAN, ST. MT.
NIP. 19781111 200604 1 009


NUGROHO PRIMANTYO, ST
NIP. 19950114 201902 1 004


LUKMAN
Pelaksana



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA
BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH CILACAP

Jl. May. Jend. D.I Panjaitan No. 1 Telp. (0282) 533862 Cilacap

KEGIATAN : PENYELENGGARAAN JALAN PROVINSI BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH CILACAP
PAKET : REHABILITASI JALAN RUAS BOBOTSARI - BELIK
NO./ TGL. KONTRAK : 027.2 / 1277, TANGGAL 27 JUNI 2022
SUMBER DANA : APBD. TAHUN ANGGARAN 2022
PENYEDIA JASA : CV. ABYAKTA

ADDENDUM NO. : 01
TANGGAL : 1 AGUSTUS 2022
SERTIFIKAT NO. : 02 (DUA)
TGL/BLN.THN : 25 AGUSTUS 2022
LEMBAR : 03

DIVISI 2 : DRAINASE				JUMLAH HARGA DIVISI INI : Rp. 116.962.220,00					
Nomor Mata Pemby	Uraian Pekerjaan	Sat	Kuantitas Kontrak Awal	Kuantitas Addendum No. 01	Kuantitas Pekerjaan			Jumlah	
					Bulan Lalu	Bulan ini	s/d Bulan ini	Harga Satuan (Rp.)	Total Harga (Rp.)
2.3.(26)	Saluran Berbentuk U Tipe DS-3	M	116,00		-	-	-	590.000,00	-
2.3.(26)	Saluran Berbentuk U Tipe DS-3 (Revisi desain)	M	-	118,00	-	118,00	118,00	580.000,00	68.440.000,00
2.3.(27)	Saluran Berbentuk U Tipe DS-3a (dengan tutup)	M	57,00	-	-	-	-	851.263,57	-
2.3.(27)	Saluran Berbentuk U Tipe DS-3a (dengan tutup)	M	-	58,00	-	58,00	58,00	836.590,00	48.522.220,00
JUMLAH HARGA PERBAGIAN SAAT INI (Rp)									116.962.220,00
PROSENTASE PERBAGIAN SAAT INI (%)									100,000

DISETUJUI OLEH
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

DIPERIKSA OLEH:
Staf Teknik I

DIBUAT OLEH:
Penyedia
CV. ABYAKTA


ADHI WIRAWAN, ST. MT.
NIP. 19781111 200604 1 009


NUGROHO PRIMANTYO, ST
NIP. 19950114 201902 1 004


LUKMAN
Pelaksana



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA
BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH CILACAP**

Jl. May. Jend. D.I Panjaitan No. 1 Telp. (0282) 533862 Cilacap

SERTIFIKAT BULANAN

NO. : 03 (TIGA)

TANGGAL 25 SEPTEMBER 2022

**KEGIATAN : PENYELENGGARAAN JALAN PROVINSI BALAI
PENGELOLAAN JALAN WILAYAH CILACAP**

PAKET : REHABILITASI JALAN RUAS BOBOTSARI - BELIK

NO. / TGL. KONTRAK : 027.2/1277 TANGGAL 27 JUNI 2022

ADDENDUM NO.01 : TANGGAL 01 AGUSTUS 2022

SUMBER DANA : APBD

TAHUN ANGGARAN : 2022



CV. ABYAKTA

KONTRAKTOR & PERDAGANGAN UMUM

Alamat : Desa Pengadegan RT. 10 RW. 05 Kec. Pengadegan Kab. Purbalingga Telp. 085227930240



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA
BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH CILACAP

Jl. May. Jend. D.I Panjaitan No. 1 Telp. (0282) 533862 Cilacap

KEGIATAN : PENYELENGGARAAN JALAN PROVINSI BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH CILACAP
 PAKET : REHABILITASI JALAN RUAS BOBOTSARI - BELIK
 NO./ TGL. PERJANJIAN : 027.2 / 1277, TANGGAL 27 JUNI 2022
 SUMBER DANA : APBD. TAHUN ANGGARAN 2022
 PENYEDIA JASA : CV. ABYAKTA

ADDENDUM NO. : 01
 TANGGAL : 01 AGUSTUS 2022
 SERTIFIKAT NO. : 03 (TIGA)
 TGL./BLN./THN. : 25 SEPTEMBER 2022

DIVISI	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK AWAL		ADDENDUM NO.01		BOBOT S/D SEKARANG (%)	TOTAL BIAYA S/D SEKARANG (%)
		BOBOT (%)	JUMLAH HARGA (Rp.)	BOBOT (%)	JUMLAH HARGA (Rp.)		
1	UMUM	1,664	17.991.747,33	1,664	17.991.747,33	1,457	15.746.698,93
2	DRAINASE	10,819	116.962.023,49	10,819	116.962.220,00	10,819	116.962.220,00
3	PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK	5,546	59.954.213,81	8,488	91.758.272,34	3,107	33.589.223,40
4	PEKERJAAN PREVENTIF	-	-	-	-	-	-
5	PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEME	10,706	115.737.561,36	8,994	97.232.860,96	1,917	20.728.632,00
6	PERKERASAN ASPAL	55,587	600.937.136,17	54,957	594.120.167,89	-	-
7	STRUKTUR	-	-	-	-	-	-
8	REHABILITASI JEMBATAN	-	-	-	-	-	-
9	PEKERJAAN HARIAN DAN PEKERJAAN LAIN-LAIN	2,520	27.237.590,66	3,074	33.234.703,41	0,031	334.903,38
10	PEKERJAAN PEMELIHARAAN KINERJA	13,158	142.246.374,39	12,004	129.766.499,45	-	-
JUMLAH FISIK S/D SAAT INI		100,000	1.081.066.647,21	100,000	1.081.066.471,38	17,331	187.361.677,71
PPN 11 %			118.917.331,19		118.917.311,85		20.609.784,55
JUMLAH TOTAL (A)			1.199.983.978,40		1.199.983.783,23		207.971.462,26
DIBULATKAN			1.199.983.000,00		1.199.983.000,00		207.971.000,00
MATERIAL DI LAPANGAN (B)							
JUMLAH BRUTO PELAKSANAAN PEKERJAAN S/D BULAN INI (C) = (A) + (B)							207.971.000,00
POTONGAN	1. PEMBAYARAN SERTIFIKAT S/D BULAN LALU (D1)						95.087.200,00
	2. PENGEMBALIAN UANG MUKA (D2) = 30% x (C)						62.391.300,00
	3. RETENSI (D3) = 5% x (C)						10.398.550,00
JUMLAH POTONGAN SERTIFIKAT BULAN INI (E) = (D1) + (D2) + (D3)							167.877.050,00
JUMLAH NETTO SERTIFIKAT BULAN INI (F) = (C) - (E)							40.093.950,00

Terbilang Empat puluh juta sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh rupiah

Progres Yang Dicapai :

* Prestasi s/d Bulan ini = 17,331 %
 * Prestasi s/d Bulan lalu = 12,191 %
 * Prestasi Bulan ini = 5,140 %

Mengetahui:
 KEPALA BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH CILACAP
 SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN / KUASA
 PENGGUNA BARANG DAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

TEGUH IMAN PRIYANTO, S.Sos, M.Si
 NIP. 19690919 199203 1 008

Diperiksa Oleh:
 PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

ADHI WIRAWAN, ST. MT.
 NIP. 19781111 200604 1 009

Diajukan Oleh:
 PENYEDIA JASA
CV. ABYAKTA

ARIE HARYANTO, ST
 Direktur



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA
BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH CILACAP

Jl. May. Jend. D.I Panjaitan No. 1 Telp. (0282) 533862 Cilacap

KEGIATAN	: PENYELENGGARAAN JALAN PROVINSI BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH CILACAP	ADDENDUM NO.	: 01
PAKET	: REHABILITASI JALAN RUAS BOBOTSARI - BELIK	TANGGAL	: 1 AGUSTUS 2022
NO./ TGL. KONTRAK	: 027.2 / 1277, TANGGAL 27 JUNI 2022	SERTIFIKAT NO.	: 03 (TIGA)
SUMBER DANA	: APBD. TAHUN ANGGARAN 2022	TGL/BLN.THN	: 25 SEPTEMBER 2022
PENYEDIA JASA	: CV. ABYAKTA	LEMBAR	: 02

DIVISI 1 : UMUM				JUMLAH HARGA DIVISI INI : Rp. 17.991.747,33					
Nomor Mata Pemby	Uraian Pekerjaan	Sat	Kuantitas Kontrak Awal	Kuantitas Addendum No. 01	Kuantitas Pekerjaan			Jumlah	
					Bulan Lalu	Bulan ini	s/d Bulan ini	Harga Satuan (Rp.)	Total Harga (Rp.)
1.2	Mobilisasi								
1.2.7	Kantor Lapangan dan Fasilitasnya	Unit	1,00	1,00	1,00	-	1,00	3.750.000,00	3.750.000,00
1.8	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas								
1.1.1(1)	Manajemen Lalin : Petugas Bendera (Flagmen)	OB	5,00	5,00	2,00	-	2,00	250.000,00	500.000,00
1.1.1(7)	Manajemen Lalin : Rambu Tetap (Selama Pelaksanaan)	Buah	2,00	2,00	2,00	-	2,00	250.000,00	500.000,00
1.8.1(11)	Manajemen Lalin : Traffic Cone (Plastik/karet/cetak betu	Buah	10,00	10,00	5,00	5,00	10,00	500.000,00	5.000.000,00
1.19	Keselamatan dan Kesehatan Kerja								
	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Penunjang K3 Konstruksi								
1.19.4a	K3: Alat Pelindung Diri / APD (untuk personil Manajerial dan tamu)	set	4,00	4,00	4,00	-	4,00	500.000,00	2.000.000,00
1.19.4b	K3: Fasilitas Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K)	set	1,00	1,00	1,00	-	1,00	500.000,00	500.000,00
1.19.4c	K3: Tanda Peringatan dan Panduan K3 Konstruksi di Lapangan	Buah	5,00	5,00	5,00	-	5,00	500.000,00	2.500.000,00
1.21.4	Uji Mutu Independent Pada Pekerjaan Aspal (Sifat bahan, sifat campuran, dan hasil penghamparan)	Paket	1,00	1,00	0,40	-	0,40	2.491.747,33	996.698,93
JUMLAH HARGA PERBAGIAN SAAT INI (Rp)									15.746.698,93
PROSENTASE PERBAGIAN SAAT INI (%)									87,522

DISETUJUI OLEH
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

DIPERIKSA OLEH:
Staf Teknik I

DIBUAT OLEH:
Penyedia
CV. ABYAKTA

ADHI WIRAWAN, ST. MT.
NIP. 19781111 200604 1 009

NUGROHO PRIMANTYO, ST
NIP. 19950114 201902 1 004

LUKMAN
Pelaksana



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA
BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH CILACAP

Jl. May. Jend. D.I Panjaitan No. 1 Telp. (0282) 533862 Cilacap

KEGIATAN	: PENYELENGGARAAN JALAN PROVINSI BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH CILACAP	ADDENDUM NO.	: 01
PAKET	: REHABILITASI JALAN RUAS BOBOTSARI - BELIK	TANGGAL	: 1 AGUSTUS 2022
NO./ TGL. KONTRAK	: 027.2 / 1277, TANGGAL 27 JUNI 2022	SERTIFIKAT NO.	: 03 (TIGA)
SUMBER DANA	: APBD. TAHUN ANGGARAN 2022	TGL/BLN.THN	: 25 SEPTEMBER 2022
PENYEDIA JASA	: CV. ABYAKTA	LEMBAR	: 03

DIVISI 2 : DRAINASE		JUMLAH HARGA DIVISI INI : Rp. 116.962.220,00							
Nomor Mata Pemby	Uraian Pekerjaan	Sat	Kuantitas Kontrak Awal	Kuantitas Addendum No. 01	Kuantitas Pekerjaan			Jumlah	
					Bulan Lalu	Bulan ini	s/d Bulan ini	Harga Satuan (Rp.)	Total Harga (Rp.)
2.3.(26)	Saluran Berbentuk U Tipe DS-3	M	116,00		-	-	-	590.000,00	-
2.3.(26)	Saluran Berbentuk U Tipe DS-3 (Revisi desain)	M	-	118,00	118,00	-	118,00	580.000,00	68.440.000,00
2.3.(27)	Saluran Berbentuk U Tipe DS-3a (dengan tutup)	M	57,00	-	-	-	-	851.263,57	-
2.3.(27)	Saluran Berbentuk U Tipe DS-3a (dengan tutup)	M	-	58,00	58,00	-	58,00	836.590,00	48.522.220,00
JUMLAH HARGA PERBAGIAN SAAT INI (Rp)									116.962.220,00
PROSENTASE PERBAGIAN SAAT INI (%)									100,000

DISETUJUI OLEH
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

DIPERIKSA OLEH:
Staf Teknik I

DIBUAT OLEH:
Penyedia
CV. ABYAKTA

ADHI WIRAWAN, ST. MT.
NIP. 19781111 200604 1 009

NUGROHO PRIMANTYO, ST
NIP. 19950114 201902 1 004

LUKMAN
Pelaksana



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA
BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH CILACAP

Jl. May. Jend. D.I Panjaitan No. 1 Telp. (0282) 533862 Cilacap

KEGIATAN	: PENYELENGGARAAN JALAN PROVINSI BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH CILACAP	ADDENDUM NO.	: 01
PAKET	: REHABILITASI JALAN RUAS BOBOTSARI - BELIK	TANGGAL	: 1 AGUSTUS 2022
NO./ TGL. KONTRAK	: 027.2 / 1277, TANGGAL 27 JUNI 2022	SERTIFIKAT NO.	: 03 (TIGA)
SUMBER DANA	: APBD. TAHUN ANGGARAN 2022	TGL/BLN.THN	: 25 SEPTEMBER 2022
PENYEDIA JASA	: CV. ABYAKTA	LEMBAR	: 06

DIVISI 5 : PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN					JUMLAH HARGA DIVISI INI : Rp. 97.232.860,96				
Nomor Mata Pemby	Uraian Pekerjaan	Sat	Kuantitas Kontrak Awal	Kuantitas Addendum No. 01	Kuantitas Pekerjaan			Jumlah	
					Bulan Lalu	Bulan ini	s/d Bulan ini	Harga Satuan (Rp.)	Total Harga (Rp.)
5.1.(3)	Lapis Pondasi Agregat Klas S	M3	121,50	74,00	-	-	-	389.572,64	-
5.5.(1)	Lapis Pondasi Agregat Semen Kelas A (Cement Treated Base = CTB)	M3	165,00	165,00	-	50,00	50,00	414.572,64	20.728.632,00
JUMLAH HARGA PERBAGIAN SAAT INI (Rp)									20.728.632,00
PROSENTASE PERBAGIAN SAAT INI (%)									21,319

DISETUJUI OLEH
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan


ADHI WIRAWAN, ST. MT.
NIP. 19781111 200604 1 009

DIPERIKSA OLEH:
Staf Teknik I


NUGROHO PRIMANTYO, ST
NIP. 19950114 201902 1 004

DIBUAT OLEH:
Penyedia
CV. ABYAKTA


LUKMAN
Pelaksana



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA
BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH CILACAP

Jl. May. Jend. D.I Panjaitan No. 1 Telp. (0282) 533862 Cilacap

KEGIATAN	: PENYELENGGARAAN JALAN PROVINSI BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH CILACAP	ADDENDUM NO.	: 01
PAKET	: REHABILITASI JALAN RUAS BOBOTSARI - BELIK	TANGGAL	: 1 AGUSTUS 2022
NO./ TGL. KONTRAK	: 027.2 / 1277, TANGGAL 27 JUNI 2022	SERTIFIKAT NO.	: 03 (TIGA)
SUMBER DANA	: APBD. TAHUN ANGGARAN 2022	TGL/BLN.THN	: 25 SEPTEMBER 2022
PENYEDIA JASA	: CV. ABYAKTA	LEMBAR	: 07

DIVISI 6 : PERKERASAN ASPAL				JUMLAH HARGA DIVISI INI : Rp. 594.120.167,89					
Nomor Mata Pemby	Uraian Pekerjaan	Sat	Kuantitas Kontrak Awal	Kuantitas Addendum No. 01	Kuantitas Pekerjaan			Jumlah	
					Bulan Lalu	Bulan ini	s/d Bulan ini	Harga Satuan (Rp.)	Total Harga (Rp.)
6.1.(2a)	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	1.890,00	1.439,00	-	-	-	11.692,28	-
6.3.(5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC)	Ton	434,70	434,70	-	-	-	1.309.831,44	-
6.3.(8)	Bahan Anti Pengelupasan	Kg	75,64	63,29	-	-	-	125.000,00	-
JUMLAH HARGA PERBAGIAN SAAT INI (Rp)									-
PROSENTASE PERBAGIAN SAAT INI (%)									-

DISETUJUI OLEH
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan


ADHI WIRAWAN, ST. MT.
NIP. 19781111 200604 1 009

DIPERIKSA OLEH:
Staf Teknik I


NUGROHO PRIMANTYO, ST
NIP. 19950114 201902 1 004

DIBUAT OLEH:
Penyedia
CV. ABYAKTA


LUKMAN
Pelaksana



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA
BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH CILACAP

Jl. May. Jend. D.I Panjaitan No. 1 Telp. (0282) 533862 Cilacap

KEGIATAN	: PENYELENGGARAAN JALAN PROVINSI BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH CILACAP	ADDENDUM NO.	: 01
PAKET	: REHABILITASI JALAN RUAS BOBOTSARI - BELIK	TANGGAL	: 1 AGUSTUS 2022
NO./ TGL. KONTRAK	: 027.2 / 1277, TANGGAL 27 JUNI 2022	SERTIFIKAT NO.	: 03 (TIGA)
SUMBER DANA	: APBD. TAHUN ANGGARAN 2022	TGL/BLN.THN	: 25 SEPTEMBER 2022
PENYEDIA JASA	: CV. ABYAKTA	LEMBAR	: 10

DIVISI 9 : PEKERJAAN HARIAN DAN PEKERJAAN LAIN-LAIN					JUMLAH HARGA DIVISI INI : Rp. 33.234.703,41				
Nomor Mata Pemby	Uraian Pekerjaan	Sat	Kuantitas Kontrak Awal	Kuantitas Addendum No. 01	Kuantitas Pekerjaan			Jumlah	
					Bulan Lalu	Bulan ini	s/d Bulan ini	Harga Satuan (Rp.)	Total Harga (Rp.)
9.2.(1)	Marka Jalan Thermoplastik	M2	212,63	255,96	-	-	-	100.074,86	-
9.2.(5)	Patok Pengarah	Buah	30,00	48,00	-	-	-	124.000,00	-
9.2.(6a)	Patok Kilometer	Buah	1,00	1,00	-	1,00	1,00	334.903,38	334.903,38
9.2.(6b)	Patok Hektometer	Buah	10,00	7,00	-	-	-	190.376,98	-
JUMLAH HARGA PERBAGIAN SAAT INI (Rp)									334.903,38
PROSENTASE PERBAGIAN SAAT INI (%)									1,01

DISETUJUI OLEH
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

DIPERIKSA OLEH:
Staf Teknik I

DIBUAT OLEH:
Penyedia
CV. ABYAKTA


ADHI WIRAWAN, ST. MT.
NIP. 19781111 200604 1 009


NUGROHO PRIMANTYO, ST
NIP. 19950114 201902 1 004


LUKMAN
Pelaksana



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA
BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH CILACAP**

Jl. May. Jend. D.I Panjaitan No. 1 Telp. (0282) 533862 Cilacap

SERTIFIKAT BULANAN

NO. : 04 (EMPAT)

TANGGAL 25 OKTOBER 2022

**KEGIATAN : PENYELENGGARAAN JALAN PROVINSI BALAI
PENGELOLAAN JALAN WILAYAH CILACAP**

PAKET : REHABILITASI JALAN RUAS BOBOTSARI - BELIK

NO. / TGL. KONTRAK : 027.2/1277 TANGGAL 27 JUNI 2022

ADDENDUM NO.01 : TANGGAL 01 AGUSTUS 2022

SUMBER DANA : APBD

TAHUN ANGGARAN : 2022



CV. ABYAKTA

KONTRAKTOR & PERDAGANGAN UMUM

Alamat : Desa Pengadegan RT. 10 RW. 05 Kec. Pengadegan Kab. Purbalingga Telp. 085227930240



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA
BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH CILACAP

Jl. May. Jend. D.I Panjaitan No. 1 Telp. (0282) 533862 Cilacap

KEGIATAN : PENYELENGGARAAN JALAN PROVINSI BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH CILACAP
 PAKET : REHABILITASI JALAN RUAS BOBOTSARI - BELIK
 NO./ TGL. PERJANJIAN : 027.2 / 1277, TANGGAL 27 JUNI 2022
 SUMBER DANA : APBD. TAHUN ANGGARAN 2022
 PENYEDIA JASA : CV. ABYAKTA

ADDENDUM NO. : 01
 TANGGAL : 01 AGUSTUS 2022
 SERTIFIKAT NO. : 04 (EMPAT)
 TGL./BLN./THN. : 25 OKTOBER 2022

DIVISI	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK AWAL		ADDENDUM NO.01		BOBOT S/D SEKARANG (%)	TOTAL BIAYA S/D SEKARANG (%)
		BOBOT (%)	JUMLAH HARGA (Rp.)	BOBOT (%)	JUMLAH HARGA (Rp.)		
1	UMUM	1,664	17.991.747,33	1,664	17.991.747,33	1,457	15.746.698,93
2	DRAINASE	10,819	116.962.023,49	10,819	116.962.220,00	10,819	116.962.220,00
3	PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK	5,546	59.954.213,81	8,488	91.758.272,34	6,677	72.185.428,17
4	PEKERJAAN PREVENTIF	-	-	-	-	-	-
5	PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN	10,706	115.737.561,36	8,994	97.232.860,96	6,328	68.404.485,60
6	PERKERASAN ASPAL	55,587	600.937.136,17	54,957	594.120.167,89	-	-
7	STRUKTUR	-	-	-	-	-	-
8	REHABILITASI JEMBATAN	-	-	-	-	-	-
9	PEKERJAAN HARIAN DAN PEKERJAAN LAIN-LAIN	2,520	27.237.590,66	3,074	33.234.703,41	0,705	7.619.542,24
10	PEKERJAAN PEMELIHARAAN KINERJA	13,158	142.246.374,39	12,004	129.766.499,45	12,004	129.766.499,45
JUMLAH FISIK S/D SAAT INI		100,000	1.081.066.647,21	100,000	1.081.066.471,38	37,989	410.684.874,39
PPN 11 %			118.917.331,19		118.917.311,85		45.175.336,18
JUMLAH TOTAL (A)			1.199.983.978,40		1.199.983.783,23		455.860.210,57
DIBULATKAN			1.199.983.000,00		1.199.983.000,00		455.860.000,00
MATERIAL DI LAPANGAN (B)							-
JUMLAH BRUTO PELAKSANAAN PEKERJAAN S/D BULAN INI (C) = (A) + (B)							455.860.000,00
POTONGAN	1. PEMBAYARAN SERTIFIKAT S/D BULAN LALU (D1)						135.181.150,00
	2. PENGEMBALIAN UANG MUKA (D2) = 30% x (C)						136.758.000,00
	3. RETENSI (D3) = 5% x (C)						22.793.000,00
JUMLAH POTONGAN SERTIFIKAT BULAN INI (E) = (D1) + (D2) + (D3)							294.732.150,00
JUMLAH NETTO SERTIFIKAT BULAN INI (F) = (C) - (E)							161.127.850,00

Terbilang **Seratus enam puluh satu juta seratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah**

Progres Yang Dicapai :

* Prestasi s/d Bulan ini = 37,989 %
 * Prestasi s/d Bulan lalu = 17,331 %
 * Prestasi Bulan ini = 20,658 %

Mengetahui:

KEPALA BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH CILACAP
 SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN / KUASA
 PENGGUNA BARANG DAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN


TEGUH IMAN PRIYANTO, S.Sos, M.Si
 NIP. 19690919 199203 1 008

Diperiksa Oleh:

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN


ADHI WIRAWAN, ST. MT.
 NIP. 19781111 200604 1 009

Diajukan Oleh:

PENYEDIA JASA
CV. ABYAKTA


ARTE HARYANTO, ST
 Direktur



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA
BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH CILACAP

Jl. May. Jend. D.I Panjaitan No. 1 Telp. (0282) 533862 Cilacap

KEGIATAN	: PENYELENGGARAAN JALAN PROVINSI BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH CILACAP	ADDENDUM NO.	: 01
PAKET	: REHABILITASI JALAN RUAS BOBOTSARI - BELIK	TANGGAL	: 1 AGUSTUS 2022
NO./ TGL. KONTRAK	: 027.2 / 1277, TANGGAL 27 JUNI 2022	SERTIFIKAT NO.	: 04 (EMPAT)
SUMBER DANA	: APBD. TAHUN ANGGARAN 2022	TGL/BLN.THN	: 25 OKTOBER 2022
PENYEDIA JASA	: CV. ABYAKTA	LEMBAR	: 02

DIVISI 1 : UMUM				JUMLAH HARGA DIVISI INI : Rp. 17.991.747,33					
Nomor Mata Pemby	Uraian Pekerjaan	Sat	Kuantitas Kontrak Awal	Kuantitas Addendum No. 01	Kuantitas Pekerjaan			Jumlah	
					Bulan Lalu	Bulan ini	s/d Bulan ini	Harga Satuan (Rp.)	Total Harga (Rp.)
1.2	Mobilisasi								
1.2.7	Kantor Lapangan dan Fasilitasnya	Unit	1,00	1,00	1,00	-	1,00	3.750.000,00	3.750.000,00
1.8	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas								
1.1.1(1)	Manajemen Lalin : Petugas Bendera (Flagmen)	OB	5,00	5,00	2,00	-	2,00	250.000,00	500.000,00
1.1.1(7)	Manajemen Lalin : Rambu Tetap (Selama Pelaksanaan)	Buah	2,00	2,00	2,00	-	2,00	250.000,00	500.000,00
1.8.1(11)	Manajemen Lalin : Traffic Cone (Plastik/karet/cetak beto	Buah	10,00	10,00	5,00	5,00	10,00	500.000,00	5.000.000,00
1.19	Keselamatan dan Kesehatan Kerja								
	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Penunjang K3 Konstruksi								
1.19.4a	K3: Alat Pelindung Diri / APD (untuk personil Manajerial dan tamu)	set	4,00	4,00	4,00	-	4,00	500.000,00	2.000.000,00
1.19.4b	K3: Fasilitas Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3)	set	1,00	1,00	1,00	-	1,00	500.000,00	500.000,00
1.19.4c	K3: Tanda Peringatan dan Panduan K3 Konstruksi di Lapangan	Buah	5,00	5,00	5,00	-	5,00	500.000,00	2.500.000,00
1.21.4	Uji Mutu Independent Pada Pekerjaan Aspal (Sifat bahan, sifat campuran, dan hasil penghamparan)	Paket	1,00	1,00	0,40	-	0,40	2.491.747,33	996.698,93
JUMLAH HARGA PERBAGIAN SAAT INI (Rp)									15.746.698,93
PROSENTASE PERBAGIAN SAAT INI (%)									87,522

DISETUJUI OLEH
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

DIPERIKSA OLEH:
Staf Teknik I

DIBUAT OLEH:
Penyedia
CV. ABYAKTA

ADHI WARAWAN, ST. MT.
NIP. 19781111 200604 1 009

NUGROHO PRIMANTYO, ST
NIP. 19950114 201902 1 004

LUKMAN
Pelaksana



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA
BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH CILACAP

Jl. May. Jend. D.I Panjaitan No. 1 Telp. (0282) 533862 Cilacap

KEGIATAN	: PENYELENGGARAAN JALAN PROVINSI BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH CILACAP	ADDENDUM NO.	: 01
PAKET	: REHABILITASI JALAN RUAS BOBOTSARI - BELIK	TANGGAL	: 1 AGUSTUS 2022
NO./ TGL. KONTRAK	: 027.2 / 1277, TANGGAL 27 JUNI 2022	SERTIFIKAT NO.	: 04 (EMPAT)
SUMBER DANA	: APBD. TAHUN ANGGARAN 2022	TGL/BLN.THN	: 25 OKTOBER 2022
PENYEDIA JASA	: CV. ABYAKTA	LEMBAR	: 03

DIVISI 2 : DRAINASE		JUMLAH HARGA DIVISI INI : Rp. 116.962.220,00							
Nomor Mata Pemby	Uraian Pekerjaan	Sat	Kuantitas Kontrak Awal	Kuantitas Addendum No. 01	Kuantitas Pekerjaan			Jumlah	
					Bulan Lalu	Bulan ini	s/d Bulan ini	Harga Satuan (Rp.)	Total Harga (Rp.)
2.3.(26)	Saluran Berbentuk U Tipe DS-3	M	116,00		-	-	-	590.000,00	-
2.3.(26)	Saluran Berbentuk U Tipe DS-3 (Revisi desain)	M	-	118,00	118,00	-	118,00	580.000,00	68.440.000,00
2.3.(27)	Saluran Berbentuk U Tipe DS-3a (dengan tutup)	M	57,00	-	-	-	-	851.263,57	-
2.3.(27)	Saluran Berbentuk U Tipe DS-3a (dengan tutup)	M	-	58,00	58,00	-	58,00	836.590,00	48.522.220,00
JUMLAH HARGA PERBAGIAN SAAT INI (Rp)									116.962.220,00
PROSENTASE PERBAGIAN SAAT INI (%)									100,000


DISETUJUI OLEH
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

DIPERIKSA OLEH:
Staf Teknik I

DIBUAT OLEH:
Penyedia
CV. ABYAKTA


ADHI WIRAWAN, ST. MT.
NIP. 19781111 200604 1 009


NUGROHO PRIMANTYO, ST
NIP. 19950114 201902 1 004


LUKMAN
Pelaksana



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA
BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH CILACAP**

Jl. May. Jend. D.I Panjaitan No. 1 Telp. (0282) 533862 Cilacap

KEGIATAN	: PENYELENGGARAAN JALAN PROVINSI BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH CILACAP	ADDENDUM NO.	: 01
PAKET	: REHABILITASI JALAN RUAS BOBOTSARI - BELIK	TANGGAL	: 1 AGUSTUS 2022
NO./ TGL. KONTRAK	: 027.2 / 1277, TANGGAL 27 JUNI 2022	SERTIFIKAT NO.	: 04 (EMPAT)
SUMBER DANA	: APBD. TAHUN ANGGARAN 2022	TGL/BLN.THN	: 25 OKTOBER 2022
PENYEDIA JASA	CV. ABYAKTA	LEMBAR	: 06

DIVISI 5 : PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN					JUMLAH HARGA DIVISI INI : Rp. 97.232.860,96				
Nomor Mata Pemby	Uraian Pekerjaan	Sat	Kuantitas Kontrak Awal	Kuantitas Addendum No. 01	Kuantitas Pekerjaan			Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Total Harga (Rp.)
					Bulan Lalu	Bulan ini	s/d Bulan ini		
5.1.(3)	Lapis Pondasi Agregat Klas S	M3	121,50	74,00	-	-	-	389.572,64	-
5.5.(1)	Lapis Pondasi Agregat Semen Kelas A (Cement Treated Base = CTB)	M3	165,00	165,00	50,00	115,00	165,00	414.572,64	68.404.485,60
JUMLAH HARGA PERBAGIAN SAAT INI (Rp)									68.404.485,60
PROSENTASE PERBAGIAN SAAT INI (%)									70,351

DISETUJUI OLEH
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

DIPERIKSA OLEH:
Staf Teknik I

DIBUAT OLEH:
Penyedia
CV. ABYAKTA

ADHI WIRAWAN, ST, MT.
NIP. 19781111 200604 1 009

NUGROHO PRIMANTYO, ST
NIP. 19950114 201902 1 004

LUKMAN
Pelaksana



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA
BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH CILACAP**

Jl. May. Jend. D.I Panjaitan No. 1 Telp. (0282) 533862 Cilacap

SERTIFIKAT BULANAN

NO. : 05 (LIMA)

TANGGAL 25 NOVEMBER 2022

**KEGIATAN : PENYELENGGARAAN JALAN PROVINSI BALAI
PENGELOLAAN JALAN WILAYAH CILACAP**

PAKET : REHABILITASI JALAN RUAS BOBOTSARI - BELIK

NO. / TGL. KONTRAK : 027.2/1277 TANGGAL 27 JUNI 2022

ADDENDUM NO.01 : TANGGAL 01 AGUSTUS 2022

ADDENDUM NO.02 : TANGGAL 21 NOVEMBER 2022

SUMBER DANA : APBD

TAHUN ANGGARAN : 2022



CV. ABYAKTA

KONTRAKTOR & PERDAGANGAN UMUM

Alamat : Desa Pengadegan RT. 10 RW. 05 Kec. Pengadegan Kab. Purbalingga Telp. 085227930240



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA
BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH CILACAP

Jl. May. Jend. D.I Panjaitan No. 1 Telp. (0282) 533862 Cilacap

KEGIATAN : PENYELENGGARAAN JALAN PROVINSI BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH CILAC ADDENDUM NO. : 01
 PAKET : REHABILITASI JALAN RUAS BOBOTSARI - BELIK TANGGAL : 01 AGUSTUS 2022
 NO./ TGL. PERJANJIAN : 027.2 / 1277, TANGGAL 27 JUNI 2022 ADDENDUM NO. : 02
 SUMBER DANA : APBD. TAHUN ANGGARAN 2022 TANGGAL : 21 NOVEMBER 2022
 PENYEDIA JASA : CV. ABYAKTA SERTIFIKAT NO. : 05 (LIMA)
 TGL./BLN./THN. : 25 NOVEMBER 2022

DIVISI	URAIAN PEKERJAAN	ADDENDUM NO.01		ADDENDUM NO.02		BOBOT S/D SEKARANG (%)	TOTAL BIAYA S/D SEKARANG (%)
		BOBOT (%)	JUMLAH HARGA (Rp.)	BOBOT (%)	JUMLAH HARGA (Rp.)		
1	UMUM	1,664	17.991.747,33	1,664	17.991.747,33	1,664	17.991.747,33
2	DRAINASE	10,819	116.962.220,00	10,819	116.962.220,00	10,819	116.962.220,00
3	PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK	8,488	91.758.272,34	6,677	72.185.428,17	6,677	72.185.428,17
4	PEKERJAAN PREVENTIF	-	-	-	-	-	-
5	PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEME	8,994	97.232.860,96	7,192	77.754.228,96	6,327	68.404.485,60
6	PERKERASAN ASPAL	54,957	594.120.167,89	58,458	631.966.892,60	58,458	631.966.892,60
7	STRUKTUR	-	-	-	-	-	-
8	REHABILITASI JEMBATAN	-	-	-	-	-	-
9	PEKERJAAN HARIAN DAN PEKERJAAN LAIN-LAIN	3,074	33.234.703,41	3,186	34.439.604,72	0,705	7.619.542,24
10	PEKERJAAN PEMELIHARAAN KINERJA	12,004	129.766.499,45	12,004	129.766.499,45	12,004	129.766.499,45
JUMLAH FISIK S/D SAAT INI		100,000	1.081.066.471,38	100,000	1.081.066.621,23	96,654	1.044.896.815,38
PPN 11 %			118.917.311,85		118.917.328,34		114.938.649,69
JUMLAH TOTAL (A)			1.199.983.783,23		1.199.983.949,57		1.159.835.465,07
DIBULATKAN			1.199.983.000,00		1.199.983.000,00		1.159.835.000,00
MATERIAL DI LAPANGAN (B)							
JUMLAH BRUTO PELAKSANAAN PEKERJAAN S/D BULAN INI (C) = (A) + (B)							1.159.835.000,00
POTONGAN	1. PEMBAYARAN SERTIFIKAT S/D BULAN LALU (D1)						296.309.000,00
	2. PENGEMBALIAN UANG MUKA (D2) = 30% x (C)						347.950.500,00
	3. RETENSI (D3) = 5% x (C)						57.991.750,00
JUMLAH POTONGAN SERTIFIKAT BULAN INI (E) = (D1) + (D2) + (D3)							702.251.250,00
JUMLAH NETTO SERTIFIKAT BULAN INI (F) = (C) - (E)							457.583.750,00

Terbilang. Empat ratus lima puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah

Progres Yang Dicapai :

* Prestasi s/d Bulan ini = 96,654 %
 * Prestasi s/d Bulan lalu = 37,989 %
 * Prestasi Bulan ini = 58,665 %

Mengetahui:
 KEPALA BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH CILACAP
 SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN / KUASA
 PENGGUNA BARANG DAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

TEGUH IMAN PRIYANTO, S.Sos, M.Si
 NIP. 19690919 199203 1 008

Diperiksa Oleh:
 PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

ADHI WIRAWAN, ST. MT.
 NIP. 19781111 200604 1 009

Diajukan Oleh:
 PENYEDIA JASA
 CV. ABYAKTA



ASE HARYANTO, ST
 Direktur



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA
BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH CILACAP

Jl. May. Jend. D.I Panjaitan No. 1 Telp. (0282) 533862 Cilacap

KEGIATAN : PENYELENGGARAAN JALAN PROVINSI BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH CILACAP
PAKET : REHABILITASI JALAN RUAS BOBOTSARI - BELIK
NO./ TGL. KONTRAK : 027.2 / 1277, TANGGAL 27 JUNI 2022
SUMBER DANA : APBD. TAHUN ANGGARAN 2022
PENYEDIA JASA : CV. ABYAKTA

ADDENDUM NO. : 01
TANGGAL : 1 AGUSTUS 2022
ADDENDUM NO. : 02
TANGGAL : 21 NOVEMBER 2022
SERTIFIKAT NO. : 05 (LIMA)
TGL/BLN.THN : 25 NOVEMBER 2022
LEMBAR : 02

DIVISI 1 : UMUM				JUMLAH HARGA DIVISI INI :			Rp 17.991.747,33		
Nomor Mata Pemby	Uraian Pekerjaan	Sat	Kuantitas Addendum No. 01	Kuantitas Addendum No. 02	Kuantitas Pekerjaan			Jumlah	
					Bulan Lalu	Bulan ini	s/d Bulan ini	Harga Satuan (Rp.)	Total Harga (Rp.)
1.2	Mobilisasi								
1.2.7	Kantor Lapangan dan Fasilitasnya	Unit	1,00	1,00	1,00	-	1,00	3.750.000,00	3.750.000,00
1.8	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas								
1.1.1(1)	Manajemen Lalin : Petugas Bendera (Flagmen)	OB	5,00	5,00	2,00	3,00	5,00	250.000,00	1.250.000,00
1.1.1(7)	Manajemen Lalin : Rambu Tetap (Selama Pelaksanaan)	Buah	2,00	2,00	2,00	-	2,00	250.000,00	500.000,00
1.8.1(11)	Manajemen Lalin : Traffic Cone (Plastik/karet/cetak beton)	Buah	10,00	10,00	10,00	-	10,00	500.000,00	5.000.000,00
1.19	Keselamatan dan Kesehatan Kerja								
	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Penunjang K3 Konstruksi								
1.19.4a	K3: Alat Pelindung Diri / APD (untuk personil Manajerial dan tamu)	set	4,00	4,00	4,00	-	4,00	500.000,00	2.000.000,00
1.19.4b	K3: Fasilitas Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K)	set	1,00	1,00	1,00	-	1,00	500.000,00	500.000,00
1.19.4c	K3: Tanda Peringatan dan Panduan K3 Konstruksi di Lapangan	Buah	5,00	5,00	5,00	-	5,00	500.000,00	2.500.000,00
1.21.4	Uji Mutu Independent Pada Pekerjaan Aspal (Sifat bahan, sifat campuran, dan hasil penghamparan)	Paket	1,00	1,00	0,40	0,60	1,00	2.491.747,33	2.491.747,33
JUMLAH HARGA PERBAGIAN SAAT INI (Rp)									17.991.747,33
PROSENTASE PERBAGIAN SAAT INI (%)									100,000

DISETUJUI OLEH
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

ADHI WIRAWAN, ST. MT.
NIP. 19781111 200604 1 009

DIPERIKSA OLEH:
Staf Teknik I

NUGROHO PRIMANTYO, ST.
NIP. 19950114 201902 1 004

DIBUAT OLEH:
Penyedia
CV. ABYAKTA

LUKMAN
Pelaksana



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA
BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH CILACAP

Jl. May. Jend. D.I Panjaitan No. 1 Telp. (0282) 533862 Cilacap

KEGIATAN : PENYELENGGARAAN JALAN PROVINSI BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH CILACAP
PAKET : REHABILITASI JALAN RUAS BOBOTSARI - BELIK
NO./ TGL. KONTRAK : 027.2 / 1277, TANGGAL 27 JUNI 2022
SUMBER DANA : APBD. TAHUN ANGGARAN 2022
PENYEDIA JASA : CV. ABYAKTA

ADDENDUM NO. : 01
TANGGAL : 1 AGUSTUS 2022
ADDENDUM NO. : 02
TANGGAL : 21 NOVEMBER 2022
SERTIFIKAT NO. : 05 (LIMA)
TGL/BLN.THN : 25 NOVEMBER 2022
LEMBAR : 03

DIVISI 2 : DRAINASE				JUMLAH HARGA DIVISI INI :				Rp 116.962.220,00	
Nomor Mata Pemby	Uraian Pekerjaan	Sat	Kuantitas Addendum No. 01	Kuantitas Addendum No. 02	Kuantitas Pekerjaan			Jumlah	
					Bulan Lalu	Bulan ini	s/d Bulan ini	Harga Satuan (Rp.)	Total Harga (Rp.)
2.3.(26)	Saluran Berbentuk U Tipe DS-3	M	-	-	-	-	590.000,00	-	
2.3.(26)	Saluran Berbentuk U Tipe DS-3 (Revisi desain)	M	118,00	118,00	118,00	-	118,00	580.000,00	68.440.000,00
2.3.(27)	Saluran Berbentuk U Tipe DS-3a (dengan tutup)	M	-	-	-	-	-	851.263,57	-
2.3.(27)	Saluran Berbentuk U Tipe DS-3a (dengan tutup)	M	58,00	58,00	58,00	-	58,00	836.590,00	48.522.220,00
JUMLAH HARGA PERBAGIAN SAAT INI (Rp)								116.962.220,00	
PROSENTASE PERBAGIAN SAAT INI (%)								100,000	

DISETUJUI OLEH
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan


ADHI WIRAWAN, ST. MT.
NIP. 19781111 200604 1 009

DIPERIKSA OLEH:
Staf Teknik I


NUGROHO PRIMANTYO, ST
NIP. 19950114 201902 1 004

DIBUAT OLEH:
Penyedia
CV. ABYAKTA


LUKMAN
Pelaksana



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA
BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH CILACAP

Jl. May. Jend. D.I Panjaitan No. 1 Telp. (0282) 533862 Cilacap

KEGIATAN : PENYELENGGARAAN JALAN PROVINSI BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH CILACAP
PAKET : REHABILITASI JALAN RUAS BOBOTSARI - BELIK
NO./ TGL. KONTRAK : 027.2 / 1277, TANGGAL 27 JUNI 2022
SUMBER DANA : APBD. TAHUN ANGGARAN 2022
PENYEDIA JASA : CV. ABYAKTA

ADDENDUM NO. : 01
TANGGAL : 1 AGUSTUS 2022
ADDENDUM NO. : 02
TANGGAL : 21 NOVEMBER 2022
SERTIFIKAT NO. : 05 (LIMA)
TGL/BLN.THN : 25 NOVEMBER 2022
LEMBAR : 10

DIVISI 9 : PEKERJAAN HARIAN DAN PEKERJAAN LAIN-LAIN					JUMLAH HARGA DIVISI INI :			Rp 34.439.604,72	
Nomor Mata Pemby	Uraian Pekerjaan	Sat	Kuantitas Addendum No. 01	Kuantitas Addendum No. 02	Kuantitas Pekerjaan			Jumlah	
					Bulan Lalu	Bulan ini	s/d Bulan ini	Harga Satuan (Rp.)	Total Harga (Rp.)
9.2.(1)	Marka Jalan Thermoplastik	M2	255,96	268,00	-	-	-	100.074,86	-
9.2.(5)	Patok Pengarah	Buah	48,00	48,00	48,00	-	48,00	124.000,00	5.952.000,00
9.2.(6a)	Patok Kilometer	Buah	1,00	1,00	1,00	-	1,00	334.903,38	334.903,38
9.2.(6b)	Patok Hektometer	Buah	7,00	7,00	7,00	-	7,00	190.376,98	1.332.638,86
JUMLAH HARGA PERBAGIAN SAAT INI (Rp)									7.619.542,24
PROSENTASE PERBAGIAN SAAT INI (%)									22,12

DISETUJUI OLEH
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan


ADHI WIRAWAN, ST. MT.
NIP. 19781111 200604 1 009

DIPERIKSA OLEH:
Staf Teknik I


NUGROHO PRIMANTYO, ST
NIP. 19950114 201902 1 004

DIBUAT OLEH:
Penyedia
CV. ABYAKTA


LUKMAN
Pelaksana



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA
BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH CILACAP**

Jl. May. Jend. D.I Panjaitan No. 1 Telp. (0282) 533862 Cilacap

SERTIFIKAT BULANAN

NO. : 06 (ENAM)

TANGGAL 27 NOVEMBER 2022

**KEGIATAN : PENYELENGGARAAN JALAN PROVINSI BALAI
PENGELOLAAN JALAN WILAYAH CILACAP**

PAKET : REHABILITASI JALAN RUAS BOBOTSARI - BELIK

NO. / TGL. KONTRAK : 027.2/1277 TANGGAL 27 JUNI 2022

ADDENDUM NO.01 : TANGGAL 01 AGUSTUS 2022

ADDENDUM NO.02 : TANGGAL 21 NOVEMBER 2022

SUMBER DANA : APBD

TAHUN ANGGARAN : 2022



**CV. ABYAKTA
KONTRAKTOR & PERDAGANGAN UMUM**

Alamat : Desa Pengadegan RT. 10 RW. 05 Kec. Pengadegan Kab. Purbalingga Telp. 085227930240



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA
BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH CILACAP

Jl. May. Jend. D.I Panjaitan No. 1 Telp. (0282) 533862 Cilacap

KEGIATAN : PENYELENGGARAAN JALAN PROVINSI BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH CILAC ADDENDUM NO. : 01
 PAKET : REHABILITASI JALAN RUAS BOBOTSARI - BELIK TANGGAL : 01 AGUSTUS 2022
 NO./ TGL. PERJANJIAN : 027.2 / 1277, TANGGAL 27 JUNI 2022 ADDENDUM NO. : 02
 SUMBER DANA : APBD. TAHUN ANGGARAN 2022 TANGGAL : 21 NOVEMBER 2022
 PENYEDIA JASA : CV. ABYAKTA SERTIFIKAT NO. : 06 (ENAM)
 TGL./BLN./THN. : 27 NOVEMBER 2022

DIVISI	URAIAN PEKERJAAN	ADDENDUM NO.01		ADDENDUM NO.02		BOBOT S/D SEKARANG (%)	TOTAL BIAYA S/D SEKARANG (%)
		BOBOT (%)	JUMLAH HARGA (Rp.)	BOBOT (%)	JUMLAH HARGA (Rp.)		
1	UMUM	1,664	17.991.747,33	1,664	17.991.747,33	1,664	17.991.747,33
2	DRAINASE	10,819	116.962.220,00	10,819	116.962.220,00	10,819	116.962.220,00
3	PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK	8,488	91.758.272,34	6,677	72.185.428,17	6,677	72.185.428,17
4	PEKERJAAN PREVENTIF	-	-	-	-	-	-
5	PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEME	8,994	97.232.860,96	7,192	77.754.228,96	7,192	77.754.228,96
6	PERKERASAN ASPAL	54,957	594.120.167,89	58,458	631.966.892,60	58,458	631.966.892,60
7	STRUKTUR	-	-	-	-	-	-
8	REHABILITASI JEMBATAN	-	-	-	-	-	-
9	PEKERJAAN HARIAN DAN PEKERJAAN LAIN-LAIN	3,074	33.234.703,41	3,186	34.439.604,72	3,186	34.439.604,72
10	PEKERJAAN PEMELIHARAAN KINERJA	12,004	129.766.499,45	12,004	129.766.499,45	12,004	129.766.499,45
JUMLAH FISIK S/D SAAT INI		100,000	1.081.066.471,38	100,000	1.081.066.621,23	100,000	1.081.066.621,22
PPN 11 %			118.917.311,85		118.917.328,34		118.917.328,33
JUMLAH TOTAL (A)			1.199.983.783,23		1.199.983.949,57		1.199.983.949,56
DIBULATKAN			1.199.983.000,00		1.199.983.000,00		1.199.983.000,00

MATERIAL DI LAPANGAN (B)		
JUMLAH BRUTO PELAKSANAAN PEKERJAAN S/D BULAN INI (C) = (A) + (B)		1.199.983.000,00
POTONGAN	1. PEMBAYARAN SERTIFIKAT S/D BULAN LALU (D1)	753.892.750,00
	2. PENGEMBALIAN UANG MUKA (D2) = 30% x (C)	359.994.900,00
	3. RETENSI (D3) = 5% x (C)	59.999.150,00
JUMLAH POTONGAN SERTIFIKAT BULAN INI (E) = (D1) + (D2) + (D3)		1.173.886.800,00
JUMLAH NETTO SERTIFIKAT BULAN INI (F) = (C) - (E)		26.096.200,00

Terbilang **Dua puluh enam juta sembilan puluh enam ribu dua ratus rupiah**

Progres Yang Dicapai :

* Prestasi s/d Bulan ini = 100,000 %
 * Prestasi s/d Bulan lalu = 96,654 %
 * Prestasi Bulan ini = 3,346 %

Mengetahui:
 KEPALA BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH CILACAP
 SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN / KUASA
 PENGGUNA BARANG DAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN


TEGUH IMAN PRIYANTO, S.Sos, M.Si
 NIP. 19690919 199203 1 008

Diperiksa Oleh:
 PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN


ADHI WIRAWAN, ST. MT.
 NIP. 19781111 200604 1 009

Diajukan Oleh:
 PENYEDIA JASA
CV. ABYAKTA


ARIE HARYANTO, ST
 Direktur



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA
BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH CILACAP

Jl. May. Jend. D.I Panjaitan No. 1 Telp. (0282) 533862 Cilacap

KEGIATAN : PENYELENGGARAAN JALAN PROVINSI BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH CILACAP
PAKET : REHABILITASI JALAN RUAS BOBOTSARI - BELIK
NO./ TGL. KONTRAK : 027.2 / 1277, TANGGAL 27 JUNI 2022
SUMBER DANA : APBD. TAHUN ANGGARAN 2022
PENYEDIA JASA : CV. ABYAKTA

ADDENDUM NO. : 01
TANGGAL : 1 AGUSTUS 2022
ADDENDUM NO. : 02
TANGGAL : 21 NOVEMBER 2022
SERTIFIKAT NO. : 05 (LIMA)
TGL/BLN.THN : 25 NOVEMBER 2022
LEMBAR : 02

DIVISI 1 : UMUM		JUMLAH HARGA DIVISI INI :						Rp. 17.991.747,33	
Nomor Mata Pemby	Uraian Pekerjaan	Sat	Kuantitas Addendum No. 01	Kuantitas Addendum No. 02	Kuantitas Pekerjaan			Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Total Harga (Rp.)
					Bulan Lalu	Bulan ini	s/d Bulan ini		
1.2	Mobilisasi								
1.2.7	Kantor Lapangan dan Fasilitasnya	Unit	1,00	1,00	1,00	-	1,00	3.750.000,00	3.750.000,00
1.8	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas								
1.1.1(1)	Manajemen Lalin : Petugas Bendera (Flagmen)	OB	5,00	5,00	5,00	-	5,00	250.000,00	1.250.000,00
1.1.1(7)	Manajemen Lalin : Rambu Tetap (Selama Pelaksanaan)	Buah	2,00	2,00	2,00	-	2,00	250.000,00	500.000,00
1.8.1(11)	Manajemen Lalin : Traffic Cone (Plastik/karet/cetak beton)	Buah	10,00	10,00	10,00	-	10,00	500.000,00	5.000.000,00
1.19	Keselamatan dan Kesehatan Kerja								
	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Penunjang K3 Konstruksi								
1.19.4a	K3: Alat Pelindung Diri / APD (untuk personil Manajerial dan tamu)	set	4,00	4,00	4,00	-	4,00	500.000,00	2.000.000,00
1.19.4b	K3: Fasilitas Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K)	set	1,00	1,00	1,00	-	1,00	500.000,00	500.000,00
1.19.4c	K3: Tanda Peringatan dan Panduan K3 Konstruksi di Lapangan	Buah	5,00	5,00	5,00	-	5,00	500.000,00	2.500.000,00
1.21.4	Uji Mutu Independent Pada Pekerjaan Aspal (Sifat bahan, sifat campuran, dan hasil penghamparan)	Paket	1,00	1,00	1,00	-	1,00	2.491.747,33	2.491.747,33
JUMLAH HARGA PERBAGIAN SAAT INI (Rp)									17.991.747,33
PROSENTASE PERBAGIAN SAAT INI (%)									100,000

DISETUJUI OLEH
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

ADHI WAWAN, ST. MT.
NIP. 19781111 200604 1 009

DIPERIKSA OLEH:
Staf Teknik I

NUGROHO PRIMANTYO, ST
NIP. 19950114 201902 1 004

DIBUAT OLEH:
Penyedia
CV. ABYAKTA

LUKMAN
Pelaksana



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA
BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH CILACAP

Jl. May. Jend. D.I Panjaitan No. 1 Telp. (0282) 533862 Cilacap

KEGIATAN : PENYELENGGARAAN JALAN PROVINSI BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH CILACAP
PAKET : REHABILITASI JALAN RUAS BOBOTSARI - BELIK
NO./ TGL. KONTRAK : 027.2 / 1277, TANGGAL 27 JUNI 2022
SUMBER DANA : APBD. TAHUN ANGGARAN 2022
PENYEDIA JASA : CV. ABYAKTA

ADDENDUM NO. : 01
TANGGAL : 1 AGUSTUS 2022
ADDENDUM NO. : 02
TANGGAL : 21 NOVEMBER 2022
SERTIFIKAT NO. : 05 (LIMA)
TGL/BLN.THN : 25 NOVEMBER 2022
LEMBAR : 03

DIVISI 2 : DRAINASE				JUMLAH HARGA DIVISI INI :				Rp. 116.962.220,00	
Nomor Mata Pemby	Uraian Pekerjaan	Sat	Kuantitas Addendum No. 01	Kuantitas Addendum No. 02	Kuantitas Pekerjaan			Jumlah	
					Bulan Lalu	Bulan ini	s/d Bulan ini	Harga Satuan (Rp.)	Total Harga (Rp.)
2.3.(26)	Saluran Berbentuk U Tipe DS-3	M	-		-	-	-	590.000,00	-
2.3.(26)	Saluran Berbentuk U Tipe DS-3 (Revisi desain)	M	118,00	118,00	118,00	-	118,00	580.000,00	68.440.000,00
2.3.(27)	Saluran Berbentuk U Tipe DS-3a (dengan tutup)	M	-	-	-	-	-	851.263,57	-
2.3.(27)	Saluran Berbentuk U Tipe DS-3a (dengan tutup)	M	58,00	58,00	58,00	-	58,00	836.590,00	48.522.220,00
JUMLAH HARGA PERBAGIAN SAAT INI (Rp)									116.962.220,00
PROSENTASE PERBAGIAN SAAT INI (%)									100,000

DISETUJUI OLEH
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

DIPERIKSA OLEH:
Staf Teknik I

DIBUAT OLEH:
Penyedia
CV. ABYAKTA


ADHI WIRAWAN, ST. MT.
NIP. 19781111 200604 1 009


NUGROHO PRIMANTYO, ST
NIP. 19950114 201902 1 004


LUKMAN
Pelaksana



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA
BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH CILACAP**

Jl. May. Jend. D.I Panjaitan No. 1 Telp. (0282) 533862 Cilacap

SERTIFIKAT RETENSI

TANGGAL 27 NOVEMBER 2022

**KEGIATAN : PENYELENGGARAAN JALAN PROVINSI BALAI
PENGELOLAAN JALAN WILAYAH CILACAP**

PAKET : REHABILITASI JALAN RUAS BOBOTSARI - BELIK

NO. / TGL. KONTRAK : 027.2/1277 TANGGAL 27 JUNI 2022

ADDENDUM NO.01 : TANGGAL 01 AGUSTUS 2022

ADDENDUM NO.02 : TANGGAL 21 NOVEMBER 2022

SUMBER DANA : APBD

TAHUN ANGGARAN : 2022



**CV. ABYAKTA
KONTRAKTOR & PERDAGANGAN UMUM**

Alamat : Desa Pengadegan RT. 10 RW. 05 Kec. Pengadegan Kab. Purbalingga Telp. 085227930240



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA
BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH CILACAP

Jl. May. Jend. D.I Panjaitan No. 1 Telp. (0282) 533862 Cilacap

KEGIATAN : PENYELENGGARAAN JALAN PROVINSI BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH CIL. ADDENDUM NO. : 01
 PAKET : REHABILITASI JALAN RUAS BOBOTSARI - BELIK TANGGAL : 01 AGUSTUS 2022
 NO./ TGL. PERJANJIAN : 027.2 / 1277, TANGGAL 27 JUNI 2022 ADDENDUM NO. : 02
 SUMBER DANA : APBD. TAHUN ANGGARAN 2022 TANGGAL : 21 NOVEMBER 2022
 PENYEDIA JASA : CV. ABYAKTA SERTIFIKAT NO. : 06 (ENAM)
 TGL./BLN./THN. : 27 NOVEMBER 2022

DIVISI	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK AWAL		ADDENDUM NO.02		BOBOT S/D SEKARANG (%)	TOTAL BIAYA S/D SEKARANG (%)
		BOBOT (%)	JUMLAH HARGA (Rp.)	BOBOT (%)	JUMLAH HARGA (Rp.)		
1	UMUM	1,664	17.991.747,33	1,664	17.991.747,33	1,664	17.991.747,33
2	DRAINASE	10,819	116.962.023,49	10,819	116.962.220,00	10,819	116.962.220,00
3	PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK	5,546	59.954.213,81	6,677	72.185.428,17	6,677	72.185.428,17
4	PEKERJAAN PREVENTIF	-	-	-	-	-	-
5	PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SI	10,706	115.737.561,36	7,192	77.754.228,96	7,192	77.754.228,96
6	PERKERASAN ASPAL	55,587	600.937.136,17	58,458	631.966.892,60	58,458	631.966.892,60
7	STRUKTUR	-	-	-	-	-	-
8	REHABILITASI JEMBATAN	-	-	-	-	-	-
9	PEKERJAAN HARIAN DAN PEKERJAAN LAIN-LAIN	2,520	27.237.590,66	3,186	34.439.604,72	3,186	34.439.604,72
10	PEKERJAAN PEMELIHARAAN KINERJA	13,158	142.246.374,39	12,004	129.766.499,45	12,004	129.766.499,45
JUMLAH FISIK S/D SAAT INI		100,000	1.081.066.647,21	100,000	1.081.066.621,23	100,000	1.081.066.621,22
PPN 11 %			118.917.331,19		118.917.328,34		118.917.328,33
JUMLAH TOTAL (A)			1.199.983.978,40		1.199.983.949,57		1.199.983.949,56
DIBULATKAN			1.199.983.000,00		1.199.983.000,00		1.199.983.000,00
MATERIAL DI LAPANGAN (B)							-
JUMLAH BRUTO PELAKSANAAN PEKERJAAN S/D BULAN INI (C) = (A) + (B)							1.199.983.000,00
POTONGAN	1. PEMBAYARAN SERTIFIKAT S/D BULAN LALU (D1)						779.988.950,00
	2. PENGEMBALIAN UANG MUKA (D2) = 30% x (C)						359.994.900,00
	3. RETENSI (D3) = 5% x (C)						-
JUMLAH POTONGAN SERTIFIKAT BULAN INI (E) = (D1) + (D2)							1.139.983.850,00
JUMLAH NETTO SERTIFIKAT BULAN INI (F) = (C) - (E)							59.999.150,00

Terbilang: **Lima puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus lima puluh rupiah**

Progres Yang Dicapai :

* Prestasi s/d Bulan ini = 100,000 %
 * Prestasi s/d Bulan lalu = 100,000 %
 * Prestasi Bulan ini = - %


Mengetahui:
 KEPALA BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH CILACAP
 SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN / KUASA
 PENGGUNA BARANG DAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN


TEGUH IMAN PRIYANTO, S.Sos, M.Si
 NIP. 19630819 199203 1 008

Diperiksa Oleh:
 PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN


ADHI WIRAWAN, ST. MT.
 NIP. 19781111 200604 1 009

Diajukan Oleh:
 PENYEDIA JASA
CV. ABYAKTA


ARIE HARYANTO, ST
 Direktur